

Aufheizprotokoll „Morti-Designboden“ Version Super Mix

Auftraggeber:

Objekt:

Raum/Geschoss:

Am
wurden die Estricharbeiten beendet.

Die Dicke des Estrichs beträgt
im Mittel ca. cm.

Zu beachten:

während der Heizperiode darf der Boden nicht abgedeckt werden! Beachten Sie bitte, dass der Boden ungeschützt ist! Für Beschädigungen oder Verunreinigungen übernehmen wir keine Haftung!

Begehbar nach:	24 Stunden
Belastbar nach:	2 Tagen zu 60%
Belegreifheizen (ohne Nachtabsenkung)	Es gelten die jeweiligen normativen Anforderungen an die maximale Feuchte des Estrichs für die Verlegung von Oberbelagsböden
Am 2. Tag nach Estrichverlegung	25 °C
Am 3. Tag nach Estrichverlegung	40 °C
Am 4 Tag nach Estrichverlegung	40° C
Am 5. Tag nach Estrichverlegung	Heizung abschalten/bei ca. 20° C Estrichoberflächentemperatur CM Messung durchführen

Hinweis:

Innerhalb eines Estrichfeldes müssen alle Heizkreise gleichzeitig beheizt werden (hydraulischer Abgleich). Während der Aufheizphase darf die Estrichfläche nicht zugestellt sein. CM-Messung gemäß DIN 18560 durchführen.

Anfang des Belegreifheizens:
.....

Ende des Belegreifheizens:
.....

Heizungsfabrikat:
.....

Fußbodenfläche war frei von Materialien und Überdeckungen:

Dreimal Belegreifheizen ist für die Abluft von hoher Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft zu sorgen (dreimal täglich Stoßlüften)

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Aufheizprotokoll lückenlos und unterschrieben ist.

Protokollführer:

Datum:

Unterschrift: