



# Aufheizprotokoll

## „Morti-Designboden, Version: Industry- Unikat (Sichtestrich)

Auftraggeber: .....

Objekt: .....

Raum/ Geschoss: .....

**Am .....** wurden die Estricharbeiten beendet.

**Die Dicke des Estrichs beträgt im Mittel ca. .... cm.**

**Zu beachten:** Der Tetrapak muss mindestens 3 Tage vor dem Aufheizprogramm entfernt werden  
Während der Heizperiode darf der Boden **nicht abgedeckt** werden  
- auch nicht stellenweise!  
Beachten Sie bitte, dass der Boden ungeschützt ist!  
Für Beschädigungen oder Verunreinigungen übernehmen wir keine Haftung!

### **Aufheizprogramm für den auf Fußbodenheizung verlegten Estrich ab 21 Tage nach Einbringen des Estrichs:**

- Vorlauftemperatur 25 Grad Celsius.

#### Aufheiz-Phase:

- Erhöhung der Temperatur um 5° Celsius per 24 Stunden bis Erreichung der Vorlauftemperatur von 50-55° Celsius.
- Diese Temperatur wird 3-4 Tage konstant gehalten.

Nach Ablauf dieser Zeit:

#### Abheiz-Phase:

- Verminderung der Temperatur um 10° Celsius per 24 Stunden bis zur Erreichung von 20-25° Celsius.

Während der beschriebenen Heizphasen ist ein ständiges Be- und Entlüften der Räumlichkeiten dringend erforderlich. Durchzug dringend vermeiden!

**Bitte beachten:**

**Heizungseinstellung auf manuellen Betrieb!!! (KEINE AUTOMATIK!)**



**Heizprogramm:**

Tag	Datum	Temperaturerhöhung	Vorlauftemperatur	Unterschrift
21. Tag		Keine	+ 25° C	
22. Tag		+ 5° C	+ 30° C	
23. Tag		+ 5° C	+ 35° C	
24. Tag		+ 5° C	+ 40° C	
25. Tag		+ 5° C	+ 45° C	
26. Tag		+ 5° C	+ 50° C	
<b>Temperatur +50° C 3-4 Tage konstant halten!</b>				
30. Tag		- 10° C	+ 40° C	
31. Tag		- 10° C	+ 30° C	
32. Tag		- 10° C	+ 20° C	

Während des Auf- und Abheizens sind die Räume belüftet und Durchzug vermieden worden. Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Abdeckungen.

Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn das Aufheizprotokoll lückenlos und unterschrieben ist.

Protokollführer: ..... Datum: .....

Unterschrift: .....