PRONTOPP®

Compound C – Firma KNOPP GmbH

CALCIUMSULFAT-BINDER EN 13454-1 CAB-30

Aufheizprotokoll zum Belegereifheizen

Auftraggeber _____

Bauvorhaben/ Bauabschnitt _____

Bauteil/ Stockwerk/ Wohnung _____

SOLL

Heizphasen / Vorlauftemperatur*	
Ab 5. Einbautag	**+ 20° C**
Am 6. Einbautag	**+ 25° C**
Am 7. Einbautag	**+ 30° C**
Am 8. Einbautag	**+ 35° C**
Ab 9. Einbautag	**+ 40° C**
Ab 10. Einbautag	**+ 45° C**
Ab 11. Einbautag	**+ 50° C ***
Ab 12. Einbautag	**halten**
↓	**Bis**
↓	**Belegereife**
↓	**eingetreten**
↓	**Ist****
Ab Belegereife	**+ 45° C**
schrittweises	**+ 40° C**
Zurückheizen	**+ 35° C**
pro	**+ 30° C**
Tag	**+ 25° C**
Ende Heizphase	**+ 20° C**

IST

Datum / Uhrzeit / Vorlauftemperatur / Prüfer			

*Bei alternativen Heizungssystemen wie Wärmepumpen in 5° C-Schritten bis zur maximal möglichen Vorlauftemperatur erhöhen. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein. Für Abluft von hoher Luftfeuchtigkeit ohne Zugluft ist zu sorgen.

Ende der Estricharbeiten: _____ **Ende des Belegereifheizens:** _____

Heizungsfabrikat: _____

Während des Belegreifheizens sind Räume Nach Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden? **Ja** ☐ **Nein** ☐

Belegheizen mit automatischer Reglung? **Ja** ☐ **Nein** ☐

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen? **Ja** ☐ **Nein** ☐

CM-Messung am: _____ **Ablesewert:** _____ **bar** _____ **CM-%**

Unterschrift Heizungsbauer: _____

Auftraggeber: _____

Bauherr: _____

Mortimor GmbH
Werderstraße 16
68723 Schwetzingen
www.mortimor.de
schurig@mortimor.de
Tel.: 06202/97 87 97-0

Stand: 02/12